



COMUNE DI GIAROLE

(Via Vittorio Emanuele, 39 - 15036 Giarole)

SETTORE OPERE PUBBLICHE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO N. 12 IN DATA 6/10/2020

| | |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Oggetto: | lavori di efficientamento energetico di alcuni immobili di proprietà comunale <u>DETERMINA DI APPROVAZIONE STATO FINALE, CERTIFICATO DI</u> <u>REGOLARE ESECUZIONE E CONTABILITÀ'</u> |
| | Ditta aggiudicataria: TREVIT IMPIANTI SRL, con sede legale in Rosignano Monferrato (AL), Via Bonelli, n. 8, C.F./P.IVA : 01506740065; |
| | Contratto. lettera commerciale prot. n. 3215 del 24/10/2019; |
| | Importo lavori € . 32.418,40 oltre a €. 599,84 di oneri di sicurezza Iva esclusa |
| | CIG: 8047852191 – CUP: J12J19001270001 |

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visti i provvedimenti relativi all'organizzazione degli uffici e dei servizi del Comune di Giarole e il Decreto del Presidente dell'Unione dei Comuni Terre di Po e Colline del Monferrato, n. 5/2019 del 16/09/2019, con i quali sono state attribuite al sottoscritto geom. Lituri Giuseppe, mansioni, responsabilità e poteri gestionali nella materia oggetto del presente provvedimento, riconducibili alle competenze del Responsabile del Procedimento per la realizzazione dei Lavori Pubblici di cui all'art. 31 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 e s.m.i. e art. 10 del D.P.R. 5/10/2010, n. 207;

Premesso:

che l'art. 30 del Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34 (decreto crescita) coordinato con la legge di conversione 28/06/2019, n. 58, prevede che con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, da emanarsi entro il 21 maggio 2019, sono assegnati contributi in favore dei Comuni a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione di cui all'art. 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147) per la realizzazione di progetti relativi a investimenti nel campo dell'efficientamento energetico e dello sviluppo territoriale sostenibile;

che con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 14 maggio 2019 sono stati assegnati contributi in favore dei Comuni nel limite massimo di 500 milioni di euro per l'anno 2019, sulla base della popolazione residente alla data del 1° gennaio 2018, secondo i dati pubblicati dell'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), destinati ad opere pubbliche in materia di:

- efficientamento energetico ivi compresi interventi volti all'efficientamento dell'illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica, nonché all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili;
- sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilità sostenibile, nonché interventi per l'adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche;

che ai Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, come il Comune di Giarole il contributo assegnato è di €. 50.000,00;

che gli Enti beneficiari erano tenuti ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 31 ottobre 2019, a pena di decadenza;

che l'Amministrazione comunale ha ritenuto di utilizzare il contributo assegnato per l'efficientamento energetico di alcuni edifici di proprietà comunale e precisamente del Palazzo Municipale, del fabbricato sede della locale Pro Loco, dell'impianto sportivo e dell'ambulatorio medico;

che con propria determinazione n. 8 del 12/09/2019 veniva affidato l'incarico per la redazione del progetto esecutivo al Per. Ind. Cavallone Paolo dello Studio Tecnico Associato PROGEST, con sede in Casale Monferrato (AL) Viale Ottavio Marchino, n. 12;

che con deliberazione Giunta Comunale n. 54 del 15/10/2019 veniva approvato il progetto esecutivo predisposto dal tecnico incaricato il cui importo complessivo ammonta a €. 49.500,00 di cui €. 33.080,00 per lavori a base d'asta, €. 599,84 per oneri di sicurezza ed €. 15.820,16 per somme a disposizione dell'Amministrazione, come da seguente quadro economico:

| | |
|------------------------------------------------------|--------------------|
| Importo lavori | € 33.679,84 |
| di cui soggetti a ribasso d'asta | €. 33.080,00 |
| oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta | €. 599,84 |
| Somme a disposizione | |
| 1 – Spese Tecniche | € 4.600,00 |
| 2 – Contributo previdenziale 4% e 5% | € 223,10 |
| 3 – IVA 22% su Spese Tecniche e Cassa | € 1.061,08 |
| 5 – IVA 22% importo lavori | € 7.409,56 |
| 6 – Fondo incentivante RUP | € 673,60 |
| 7.- Imprevisti e arrotondamenti | €. 1.852,82 |
| Totale somme a disposizione | €. 15.820,16 |
| Importo di progetto | € 49.500,00 |

che a seguito di affidamento diretto, con determinazione del Responsabile del Procedimento n. 12 del 24/10/2019 i lavori venivano affidati alla ditta TREVIT IMPIANTI SRL, con sede legale in Rosignano Monferrato (AL), Via Bonelli, n. 8, per l'importo di €. 32.418,40 a seguito del ribasso del 2,00% sull'importo a base d'asta, oltre a €. 599,84 di oneri di sicurezza, per complessivi €. 33.018,24 + IVA 22%. pari a €. 7.264,01, per un importo finale di €. 40.282,25;

che la definizione del contratto avveniva con la stipula mediante sottoscrizione digitale della Trattativa Diretta n. 1071923 sulla piattaforma del MEPA e successiva lettera commerciale prot. n 3215 del 24/10/2019;

che i lavori risultano consegnati in data 29/10/2019;

che la spesa trova copertura al capitolo 20120503 del Bilancio Finanziario 2019/2021/regolarmente approvato;

Visto l'Ordine di Servizio emesso dal D.L. in data 22/06/2020 per necessità sopravvenute in corso d'opera, comportante opere aggiuntive per un importo di €. 1.400,00, applicando al quale il ribasso offerto del 2,00%, risulta una spesa finale di €. 1.372,00 IVA esclusa, alla cui copertura finanzia si è provveduto utilizzando la somma per imprevisti;

Visto il seguente quadro economico riassuntivo finale:

| | |
|----------------|--------------|
| importo lavori | €. 33.679,84 |
| di cui | |

| | |
|-------------------------------------------------------|------------------|
| soggetti a ribasso d'asta | €. 33.080,00 |
| ribasso d'asta 2,00% | €. 661,60 |
| importo totale lavori | €. 3.241,84 |
| oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso | €. 599,84 |
| importo finale lavori compresi oneri per la sicurezza | €. 33.018,24 |
| Lavori aggiuntivi a seguito Ordine di Servizio | €.. 1.400,00 |
| ribasso d'asta 2% | €. 28,00 |
| Spesa | €. 1.372,00 |
| IVA 22% su lavori aggiuntivi | €. 301,84 |
| Somme a disposizione | |
| 1 – Spese Tecniche | €. 4.600,00 |
| 2 – Contributo previdenziale 4% e 5% | €. 223,10 |
| 3 – IVA 22% su spese tecniche e cassa | €. 1.061,08 |
| 3 – IVA 22% importo lavori | €. 7.264,01 |
| 4 – Fondo incentivante RUP | €. 673,60 |
| Totale somme a disposizione | €. 13.821,79 |

Importo totale **€. 48.513,87**

Importo di progetto **€ 49.500,00**

Risparmio **€. 986,13**

Visti i verbali di sospensione e di ripresa dei lavori;

Visto il certificato di ultimazione dei lavori dal quale risulta che gli stessi sono stati ultimati in data 7/07/2020 e quindi in tempo utile;

Visti lo stato finale e la relazione sul conto finale;

Visto il certificato di regolare esecuzione dal quale risulta che le opere in argomento corrispondono alle registrazioni che sono state fatte sui documenti contabili e che le stesse sono state realizzate in conformità alle prescrizioni contrattuali e pertanto all'impresa esecutrice può essere liquidata la somma risultante dallo stato finale pari a €. 34.390,24. compresi oneri per la sicurezza, IVA esclusa, a saldo dell'importo dei lavori eseguiti;

Visto l'Avviso ai creditori pubblicato all'Albo Pretorio on-line del Comune per quindici giorni consecutivi;

Vista la dichiarazione di non avvenuta cessione del credito a firma del sottoscritto Responsabile del Procedimento;

Dato atto che dalla contabilità finale emerge un risparmio sull'importo complessivo di progetto pari a €. 986,13;

Dato atto che la ditta TREVIT IMPIANTI SRL, ha regolarmente eseguito i lavori affidati con il contratto;

Dato atto che non esistono pendenze o questioni di sorta connesse ai lavori in oggetto;

Ritenuti pertanto regolari i lavori eseguiti nonché le spese effettuate;

Ritenuto di dover provvedere agli atti gestionali di competenza;

Visto il certificato di pagamento finale dell'importo di €. 34.390,24 oltre IVA 22% pari a €. 7.565,85 per complessivi €. 41.956,09 a saldo dei lavori eseguiti dall'impresa appaltatrice;

Visto il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) dello Studio Tecnico Associato PROGEST in corso di validità, acquisito dalla Stazione Appaltante in via telematica, ai sensi della Legge 28/01/2009, n. 2;

Visto il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) dell'impresa esecutrice dei lavori, in corso di validità, acquisito dalla Stazione Appaltante in via telematica, ai sensi della Legge 28/01/2009, n. 2;

Dato atto che ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. le amministrazioni aggiudicatrici destinano, ad un apposito fondo risorse finanziarie per gli incentivi per funzioni tecniche in misura non superiore al 2% modulate sull'importo dei lavori, corrispondente nel caso specifico a €. 673,60 come da quadro economico di progetto;

Dato atto che il 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo, corrispondente a €. 134,72 è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli;

Visto il regolamento comunale per la ripartizione del fondo incentivante per le funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D. Lgs. 18/04/2016, n. 50 e s.m.i. regolarmente approvato dalla G.C.;

Dato atto che il compenso incentivante così come previsto dall'art. 113, comma 2 del DLgs. 50/2016 e s.m.i., e dal suddetto regolamento comunale è determinato nell'importo lordo di €. 538,88;

Visto il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali; a norma dell'articolo 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265”;

Visto il D.P.R. 5/10/2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. Lgs. 12/04/2006, n. 163, recante Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione alle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;

Visto il D. Lgs. 18/04/2016, n. 50 e s.m.i. “Codice dei Contratti Pubblici”;

Dato atto che contestualmente viene acquisito il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa assunta con la presente determinazione, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

per quanto di competenza

DETERMINA

Di approvare lo stato finale e il certificato di regolare esecuzione dei lavori per l'efficientamento energetico di alcuni edifici di proprietà comunale e precisamente del Palazzo Municipale, del fabbricato sede della locale Pro Loco, dell'impianto sportivo e dell'ambulatorio medico, predisposti dal tecnico incaricato.

Di approvare la contabilità finale dei lavori e di liquidare:

- alla ditta TREVIT IMPIANTI SRL, con sede legale in Rosignano Monferrato (AL), Via Bonelli, n. 8 (C.F./P.IVA n. 01506740065)), l'importo di €. 34.390,24 oltre IVA 22% pari a €. 7.565,85 per

complessivi €. 41.956,09, a saldo dei lavori eseguiti, previa presentazione di regolare fattura elettronica;

- al Per. Ind. Paolo Cavallone dello Studio Tecnico Associato PROGEST, con sede in Casale Monferrato, Via O. Marchino, n. 12, (C.F.01559420060) l'importo di €. 4.600,00 oltre 4% e 5% di contributi previdenziali pari a €. 223,10 ed IVA 22% pari a €. 1.061,08 per complessivi €. 5.884,18 a saldo delle spese tecniche, previa presentazione di regolare fattura elettronica.

Dare atto che il 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo, corrispondente a €. 134,72 è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli.

Dare atto che il compenso incentivante previsto dall'art. 113, comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e dal regolamento comunale determinato nell'importo lordo di €. 538,88, viene accantonato e verrà liquidato con apposita determinazione del Responsabile del Servizio Personale.

Dare atto che la spesa trova copertura al capitolo 20120503 del Bilancio Finanziario 2019/2021/regolarmente approvato;

Dare atto che dalla contabilità finale emerge un risparmio sull'importo complessivo di progetto pari a €. 986,13.

Dare atto che l'impresa affidataria si è assunta gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13/08/2010, n. 136.

Dare atto che la stazione appaltante provvederà alla corresponsione dell'importo delle prestazioni eseguite utilizzando un conto corrente bancario o postale, acceso presso banche o presso la società Poste Italiane Spa.

Dare atto che la presente determinazione verrà pubblicata all'Albo Pretorio on-line di codesto Comune per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile del Procedimento
f.to Lituri geom. Giuseppe

Visto per la regolarità contabile. Ai sensi dell'articolo 151, comma 4° del D. Lgs. 267/2000 si attesta la regolarità contabile del presente provvedimento e si attesta la copertura finanziaria degli impegni assunti al. al capitolo 20120503 del Bilancio Finanziario 2019/2021/regolarmente approvato.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Amelotti Dott. Fabio

La presente determinazione viene pubblicata in data ...27/10/2020..... per rimanervi 15 giorni consecutivi, nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1 legge 18/06/2009 n. 69).

Il Vice Segretario Comunale
f.to Amelotti Dott. Fabio